

## แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan)

### โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ลำพูน

#### ข้อมูลพื้นฐาน :

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลพ๑๕๔๐ . ตำบล. ทาสบเส้า อำเภอ.แม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปแบบการพัฒนา ปี ๒๕๕๙ ผู้เช่าเดิม (เพื่ออยู่อาศัย) ขอพัฒนาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้

กระทรวงการคลังลักษณะโครงการเบื้องต้น อาคารตลาดสด

#### แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙				ปีงบประมาณ ๒๕๖๐				ปีงบประมาณ ๒๕๖๑				ปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ปีงบประมาณ ๒๕๖๓			
	(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)			
	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
๑.รับคำร้อง																				
๒.ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/ ประกาศรับฟังความคิดเห็น																				
๓.สรุปผลการรับฟังความ คิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ หลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบ เงื่อนไข/วางผัง																				
๔.ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เช่าจัดส่ง แบบแปลนอาคาร																				
๕.ตรวจแบบแปลน/ขอความ เห็นชอบ สนข.																				
๖.เสนอผู้มีอำนาจอนุญาตปลูก สร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับเงื่อนไข/ จัดทำสัญญาก่อสร้าง																				
๗.ปักผังและก่อสร้าง																				
๘.แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่า.																				

แผน



๒) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน) :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก) ปลุกสร้างอาคารตลาด  
ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลพ ๑๕๔๐ ตำบล.ทาสบเส้า อำเภอ..แม่ทา จังหวัด ลำพูน  
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

สถานะปัจจุบัน : <input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)
ได้ชำระเงินค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์อาคารตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๕๒,๘๐๘.-บาท ใบเสร็จเลขที่ ลพ-๑-๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และเรียกเก็บค่าเช่าอาคารทุกวันที่ ๕ ของเดือน จำนวนเงิน ๒,๑๔๕.-บาท
ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :- <p style="text-align: center;">-ไม่มี-</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข :- <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.รับคำร้อง												
๒.ตรวจสอบข้อมูลการเข้า/ประกาศ รับฟังความคิดเห็น												
๓.สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติหลักการ/แจ้งผู้ เข้ารับทราบเงื่อนไข/วางผัง												
๔.ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เข้าจัดส่งแบบ แปลนอาคาร												
๕.ตรวจแบบแปลน/ขอความเห็นชอบ สนข.	■	■										
๖.เสนอผู้มีอำนาจอนุญาตปลูกสร้าง/ แจ้งผู้เข้ามารับเงื่อนไข/จัดทำสัญญา ก่อสร้าง	■	■	■									
๗.ปักผังและก่อสร้าง												
๘.แจ้งผู้เข้า/จัดทำสัญญาเช่า. .....			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
รวม												

แผน      ■■■■■■■■■■      ผล

ชื่อผู้รับผิดชอบนางรุ่งอรุณ ไชยวงศ์  
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์  
โทร ๐๘ ๑๗๐๖ ๒๙๗๕  
วันที่รายงาน มิถุนายน ๒๕๕๙